

Число
штурм
заг.

Задача

1-10 Выполнялась задача по постройке и ремонту дорог в
районе 85 СД посёлка Киргизский иже. Всего 42 армии
1943, пехотных Киргизский

Кроме того начиная с июня 42 армии пехотных
Киргизский в своем приказе от 3 мая 1943 г. приказал:
В целях обучения личного состава 585.бна и в первую
очередь командного состава в период между 5.5.43 и
10.6.43 организовать по своему плану и произвести работы
по строительству временных сооружений (сооружение и т.д.).

Работы вести по: папки чинов / земляные работы,
затоповка пересек., устройство основания, затоповка
арматурь, сборка баркаса, установка опалубки,
установка анкерур и заполнение земли и армирование)

Работы проводить с таким расчётом чтобы привести
командному составу наилучшие руководства работами всех
пяти чинов, начиная начинаясь обучением и начинаясь чинов.

Выполнение задачи: задачи:

- 1) Установка перекона на НП №9 в посёлке Зелёный
- 2) Погрузка и разгрузка песка на ст. Девянино
- 3) Разгрузка и охрана машинистов на строительной площадке
- 4) Транспорт подручных.

Описание боевых действий 585 ипп. б-на.

6 мая 1943. по исполнение приказаний начинаясь 42 армии
стричь от 3 мая с.г. командир б-на приказал:

- 1) В целях обучения среднего и младшего командного состава и рядового состава с 6 мая приступить к работе по строительству временных сооружений.
- 2) Строительство сооружения №2 возобновить на командире 2-й инженерной роты Туманова Г.Б.
- 3) Все работы проводить последовательно по циклу и строго руководствоваться инструкцией по организации и производству обороно. работ.
- 4) Командиру 2 ипп. роты и т.у Туману соединить письмом по производству указанных работ. Срок окончания строек дом должны быть не позднее 10.6.43.
- Письм и организационные виды представить уже 13.5.43.
- 5) Командира 1 и 3 ипп. рот, разработавшие письма групп на постройку уч. б. тоже.
- 6) Строительство мастерских предоставляем начинаясь утром 10.7 УВЛС штабор лившиц.
- с 7 мая на строительстве временно-бетонной точки производим следующие подготовительные работы:
 - а) оборудование местечек для выполнения арматурных работ
 - б) изготовление арматурного фундам.
 - в) бетон баркасов для уч. б. тоже
 - г) изготовление стяжек для уч. б. тоже
 - д) устройство опалубки тоже

- 25 ~~Было~~ зажарено в супровождении
 Апр. 830м и по吩咐ицему Дом.
 26 ~~на~~ зажарено.
- 27 ~~на~~ зажарено.
- 28 ~~на~~ зажарено.
- 29 ~~на~~ зажарено.
- 30 ~~на~~ зажарено.
- 31 ~~на~~ зажарено.
- 1 ~~на~~ зажарено.
- 1^м и 3^м пачки проданы на отрицательные Апр. 830м.
 2^м пачка на супровождении чиновника АД, продаваема
 продавец по базе кафе фундукленд "запасные" салаты.
 1^м Всего зажарено ~~на~~ зажарено.
- Командир б-ла привел 1^м пачку передислоцированных
 в район Петровской Славянки где в близи села к-на
 Чуботинко команду 1 роты резерв в восстановлении боя
 в марте 56 СН (маршрут 15 и 16).
 Основание земли близкое заселение продавец.
 3^м рота включая продавца на супровождении Апр. 830м.
 2^м продавец находившийся в стр-ке Дома 72 и один из них продавец.
 1^м продавец ~~стар~~ земельного пограничника где ~~был~~ забыт.
 2^м 1^м продавец на земле продавца на супровождении. Того маршрут
 № 15 и 16. Основное продавец под охраной продавца
 привел зажарено.
- Работы на обрыве № 72 трансформаторные установки пропуск
 Земляники чистки и монтируют для эксплуатации в эксплуатации.
 Подразделением б-ла зажарено привел зажарено.
- Подразделением б-ла зажарено привел зажарено.
- На продавца по吩咐ицему АД Апр. 830м продавца
 продавца продавца продавца № 125 СН по базе продавца продавца
 № 23 продавца (базарно 145 км, продавца продавца 5).
- Подразделением б-ла зажарено продавца
 по吩咐ицему АД Апр. 830м (3^м пачка), суп-ко продавца (2^м пачка)
 и стр-ко чай на маршрутах 14 и 16.

2

июня

№-рк саратов здрав.

3 июня

№-рк саратов здрав.

4 июня

№-рк саратов здрав.

5 июня

" " "

6 июня

№-рк саратов здрав.

7 июня

№-рк саратов здрав.

8 июня

№-рк саратов здрав.

9 июня

№-рк саратов здрав.

10 июня

№-рк саратов здрав.

11 июня

№-рк саратов здрав.

12 июня

№-рк саратов здрав.

Подразделение № 8 на вымощенном пределе здрав.

Подразделение № 8 на вымощенном пределе здрав.

Работы по стро. д. № 172 не производятся м.р. отсутствующий Чертежи на здание газин.

На сб. прибыл бывший в р/д. № 34 в виду срочного прописанного адмирала приведены подразделения

Здрав

Подразделение № 8 на вымощенном пределе здрав.

Подразделение № 8 на вымощенном пределе здрав.

На обеих № 316-316= работы не производятся из-за неподходящего врем. или кр.-ка № 45 тяжелых зданий 1.5²⁰ 9.016²⁰

Подразделение № 8 на вымощенном пределе здрав.

Подразделение № 8 на вымощенном пределе здрав.

Подразделение № 8 на вымощенном пределе здрав.

Время 1 час к концу Часовому был дан в эксплуатацию зданию парохода № 16 в массе здания 196 КД от часов ут. Рядом до конца реки Реки в часах пущен пароход № 196 КД здания Часовому

Пароход здание вымощенное хорошо и сухо.

Подразделение № 8 на вымощенном пределе здрав.

" " " " "

" " " " "

" " " " "

с 13 по 30
июня.
1943 г.

Члены штаба инженерных войск № 2 Армии построившие Киргизский
пограничный форт неизменно приступали к строительству
к. п. т.к. в зоне с периферийной
стороной. Сектор обзора ав. окраина Турия
Старо Наново. в глубину от Лигова. Предусматривал
установку спиро-трубы + перископа № 2

Во исполнение приказа начальника штаба по приказу
заш ара бака начальнику Чечничу приказания реввоенсовета штаба
штаба инженерных войск № 2 даты ¹⁵ 16. 6. 43 г. грабивиу
Начальнику штаба инженерных войск № 2 даты спецификации
штаба инженерных войск № 2 даты 18. 6. 43 г.

По изготавлению сержантской, неизменно, приступали
к работе сруба, под руководством лейтенанта Гармунца.
Вног с 15 на 16. 6. 43 г. начались работы по отрывке
кошлована, одновременно производились работы по
маскировке места строительства и подвозка строи-
материалов к срубу.

Строительство Н. П. руководил л-т Гармунц, Башанза
— л-т Мирисов со своим взводом.

Работы велись исключительно в ночное время, при
хорошей маскировке снаружи, группой 15 человек.
Днем работать не было возможности, т. к. место
строительства располагалось вблизи переднего края
противника.

Это обстоятельство вынуждало большие трудности в организации
работ и потребовало тщательно проверить свое умение
и способности **вести** работы в непосредственной близости
от противника.

Команда, во главе с л-том Гармунц, в основном с той
работой справилась не плохо, хотя в бою при этом
и жертв и ранений было.

Для того, чтобы обеспечить бесперебойно строительство
и строительство, их подвозили днем по Кировской
полосе и ставили в позицию напротив строительства.
Задача ^з новая, когда машина находилась за
движением, на посадках подвозилось на самую площадку.

С 19 по 30 июня 1943 года.

19.6.43 г. Начальник Чапаевск 42 Армии полковник Киргесский приказал: приступить к строительству ОТ "Чисора".

Во исполнение приказа нач. Чапаевск командир бригады приказал: Командиру 2-й инженерной сд. 1-го Бучину, немедленно, приступить к строительству ОТ "Чисора" своей ротой.

Исходя из опыта по сооружению использовавших ОТ сд. 1-го Бучину сумел организовать работу такими образом, что срок ее сократился почти в три раза, по сравнению с предыдущей О.П. № 2.

Работы по всем циклам были закончены в 12 дней и ОТ была сдана под боеприпасование 369 УВСР. Благодаря продуманному плану строительства в первые дни работы к объекту были подведены все необходимые стройматериалы и инструменты. Это позволило лучше организовать работу и достичь правильной расстановки рабочей силы.

Все работы вились в две смены - круглосуточно. Каждому отделению и бойцу ставилась конкретная задача, которая систематически контролировалась по ее выполнению.

Это повышало стимул к работе бойцов и повышалась производительность труда в целом. Всего замещено 233 чел/дней.

с 8 мая
по 20 июня

1943 года

Строительство №-8 О.П. № 72.

Задача по постройке железобетонных О.П. была поставлена перед башенными впервые.

В практике ~~本身就~~^{предвидимо}, которой приучили к ~~изменению~~^{изменению} этой задачи так же не было железо-бетонных сооружений.

Поэтому командиру Р"инго. роты, с/т. лейтенанту Румину, на которого было возложено задание руководить строительством, пришлось в процессе работы обучать бойцов новому делу. Это обстоятельство вначале безусловно затруднило темп строительства.

Но уже в большей степени оказалось не подготовленным само Управление Всесоюзного строительства Оно не имело типовых чертежей, а те которые изготавливались во время строительства, загаснули изоляции.

Кроме того было большая задержка в сдаче снаряжения строительства шахтерами.

Из-за отсутствия акцизных и земских **в** передвиж в работе.

Вся работа по строительству О.П. было разбито на 4 членов рабочих по циклу и затрачено времена в следующ.

№	продолжительность цикла	Назначение работ	ед. измер.	объем работ	затрачено ч/дн.
I	13-18.5.43г.	1. Устройство асфальтации 2. Оборудование строительной площадки 3. Ремонт дороги и устройство мостов 4. Работы коммивояж	м ²	1200	45

НН ЧКЛ.	Продолжение цикла	Наименование работы	Един. измер	Объем работы,	Затрач. чел.-часы
II 18-21.5.43	1. Устройство бетонной подсмотровки с гидроизоляцией	м ²	42	12	
	2. Изготовление и укладка обвязок	п.п.	30	11	
	3. Армирование фундамента	кг.	1150	6	
	4. Устройство шпоры	м ³	15	9	
III 21-31.5.43	1. Изготовление и установка опалубки внутр. и наружн. с установкой каркаса	м ²	146	36	
	2. Установка арматуры	шт.	1	8	
	3. Установка закладных частей	шт.	14	8	
IV 5-16.6.43	1. Армирование стены с изготовлени- ем арматуры и вязкой ее	кг.	4500	38	
	2. Укладка пешеходного прохода от края	кг.	2200	9	
	3. Устройство основания для бетонирования с начинкой подвзвода и подиоска материалов	м ²	120	48	
				95	

Итого 505 ч-чи.

Эту задачу личный состав батальона выполнил
так как это требовалось несмотря на выше указанные
трудности.

Команда приобрела хороший опыт.

Хорошую заинтересованность в постройке пеше-
бетонных тюек, ~~и~~ хорошую организованность
и руководство показали: ст. сержант Тихомиро,
сержант Асшаров и Гуздерев.

с 5 июля
до 1 августа
1943 года

Строительство 11-го ОП. "Ингерс".

Перед башневодом было поставлено задание построить 7-ти этажебетонных О.П. типа ингерса №№ 223-ПДОП, 230КВ, 239-АДОП, 248-ПДОП, 252-ПДОП, 263-АДОП и 241-АДОП.

Из опыта прошлых строительств т.д. О.П. были разработаны календарные или строительные. Придерживаясь начертанного плана, на шесть строительств было завезено самое необходимое материалы и полуфабрикаты, которые и обеспечили бесперебойную работу строителей. Бригады, имеющие опыт в этой работе были поставлены обучать новых.

Правильная организация труда и своевременное обеспечение строиматериалами дало возможность в очень сжатые сроки справиться с этой задачей.

ОП № 241, по приказанию Н.И.В. была ~~отделена из отдельной бригады~~

Всех людей, которые были заняты на строительстве ^{раб.} ~~как~~ ^{как} ~~задачу~~ временно окончившие ~~задачу~~ переросли на новые О.П. того же типа.

№№ 14-АДОП, 16-АПК, 18-АВ и ЧЗКВ.

Аналогично предыдущим О.П. строительства последних шло также строго по графику. По окончанию строительства О.П. принималась специальной комиссией от ЗТУ ВСР и качественно признала хорошими.

На выполнении этого задания отличились канд. Тихотенко, ст. л-т Букин и л-т Чижиков как хорошие и грамотные организаторы стро-

с 20.8 по 10.9.43 г.

Оборудование 52^х Мелиз-Бетон-
Новх О.Т. на участке 369 и 370 УВСР.

Перед башенкой было поставлена задача по окончанию строительства ж.-д. о.т. работы которых должны были в следующем:

1. Устройство каркасов из бревен для двориков-трапуров с обшивкой каркасов с двух сторон досками и устройством перекрытий.

Размеры каркасов в плане 3,2 x 1,8 м.

2. Устройство подземных ходов сообщения к объектам К.В. из сплошных бревенчатых рам 2x1м.

Общее количество установочных рам на точку - 8 шт.
Работа велась открытой способом. Толщина обсыпки до 2^х м.

3. Устройство колодцев из т. б. колец, для хранения воды с открытой крышкой и установкой в него колец. Диаметр колодцев 0,9 м. и глубина 2-3 м.

4. Устройство штабзобросов на объектах К.В. состоящих из труб размером 2x1м; высот-2м. и лазов с достаточной обшивкой размером 0,8x0,8м. с общей заглубленностью до 4 метров.

5. Установка штампажек коробок с навеской дверей.

Работами по постройке О.Т. руководили:

- 1) Командир 1^й роты капитан Никоненко (22 объекта)
- 2) Ком-р 2^й роты ст. л-т Воронин (21 объект) и
- 3) ком-р 3^й роты ст. л-т Чиршин (9 объектов К.В.)

Работами нее на каледой тоже руководили
наиболее опытные мл. Командиры и бойцы.

Для указ. работ б-ну были приданы 80-90 чел. из зап. работников.