

5

= А К Т =

о приемку и сдачу железобетонного фортсооружения и эксплуатацию
частям Укрепрайона

3 " Сентябрь 1943 года.

Комиссия, действующая на основании приказа Военного Совета Ленин-
града № 00166 в составе:

Председателя-Начальника Отдела УР Штаба ЛФ-полковника МОИСЕВ.

Ч л е н о в:

1. Начальника Оперативного Отдела ОУР ЛФ. Подполковника ЧЕРЕШАНОВА
2. Начальника Инженерск 42 Армии Полковника-КИРЧЕВСКОГО
3. Зам. Нач-ка Штаба Артиллерии ЛФ-подполковника ИЛЬИНЫХ.
4. Коменданта 79 УР полковника МАСЛОВСКОГО
5. Нач-ка Технич. Стд. МУ ЛФ- майора В А Р Ш А Т.
6. Ст. Пом. Нач-ка Спер. Стд. Штаба ЛФ-Подполковника ПАФЕРОВА.
7. Начальника I Отдела УОС-1 ЛФ инженер-подполковника КИСЕЛЬБА
8. Ст. лаборанта " СМХЛ" ЛФ ст. техн. лейтен. РАДКО.

В присутствии Начальника УВПС-32 инженер-полковника ГРАЧЕВА
произведена приемка от УОС-1 Ленинградского Фронта и передача в
эксплуатацию 79 Укрепрайону долговременного железобетонно-
го сооружения № 227 типа ЦДТ-1 на 1 уст. ШПС-3 обеспеченного от
ного попадания 155 мм. немецкой гаубицы

КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА:

1. посадка сооружения.

№ п/п.	Наименование	Данные формулярной ведомости.	Устаревшие фактически.	П. С. 1/ Га
1.	<u>Правая амбразура.</u>			2/ За а/
	а/ Кр. правое направление огня	290 ⁰	290 ⁰	б/
	б/ Кр. левое направление огня	230 ⁰	230 ⁰	в/
	в/ Директрисса	260 ⁰	260 ⁰	г/ д/
2.	<u>Левая амбразура</u>			3/ Сда
	а/ Кр. правое направление огня	-	-	4/ Дра
	б/ Кр. левое " " " "	-	-	все
	в/ Директрисса	-	-	5/ Обв
3.	<u>Горизонтальный раствор амбразур</u>			про
	а/ левой	-60 ⁰	-60 ⁰	6/ Мао
	б/ правой	-	-	Ком
	в/ перекрытие секторов смежн. амбразур	-	-	зак
4.	<u>Вертикальный раствор амбразур</u>			И. Ко
	а/ угол скпления лев. амбр./прав.амбр./	- 3 ⁰	- 3 ⁰	1. Уст
	б/ угол возвышения лев. амбр./прав.амбр./	-	+ 12 ⁰	а/
5.	<u>А з и м у т</u> входа	260 ⁰	260 ⁰	про
6.	<u>Высота пулевой линии</u>			лен
	а/ левой амбразуры по формуляру	120 см.		б/
	б/ правой амбразуры по форму	-	-	

Сооружение посажено Согласно ведомости посадки жел. сооружений рубежа "И Т С Р А" правильно с.

II. Общестроительная часть.

1/ Габаритные размеры боевого каземата сделаны по проекту 2,80 x 2,50 x 2,0 м.

2/ Защитные толщи

- а/ боевое покрытие по проекту 110 см. фактич. 110 см.
- б/ правая боковая стена по проекту 120 см. факт. 120 см.
- в/ левая -" -" по проекту 120 см. факт. 120 см.
- г/ тыльная стена по проекту 120 см. факт. 120 см.
- д/ фронт. /напольн./ по проекту 200 см. фактич. 200 см.

3/ Сделан колодез для воды.

4/ Дренажные работы - дренажа нет. Сделан глиняный замок вокруг всего сооружения.

5/ Обваловка сооружения полностью закончена и выполнена по проекту.

6/ Маскировка сооружения закончена под холм, - выполнена хорошо. Комиссия считает строительные работы по пунктам 1-2-3-4-5-6 законченными и выполненными ОТДЕЛЬНО

III. Монтажные работы

I. Установка НПС-3

а/ установка НПС-3 заделана в сооружение по проекту прочно и правильно противооткольная одежда около нее установлена хорошо.

б/ горизонтальный раствор установки:

- 1. левой амбразуры по проекту 60 фактич. 60
- 2. правой амбразуры по проекту - фактич. -

в/ вертикальный раствор установки:

- 1. левой амбразуры по проекту $\pm 12^0$ фактич. $\pm 12^0$
- 2. правой -" -" по проекту 3^0 фактич. 3^0

г/ Гильзоствод смонтирован в гильзовый мешок и допускает сброс гильз при любых углах наводки установки.

д/ верхний стаяок смонтирован правильно, по дуге передвигается свободно и плавно.

- в/ под*емный механизм - работает исправно
- г/ механизмы крепления пулемета в точку работают исправно
- з/ крайние положения станка на угломерной горизонтальной деления соответствуют проектным
- и/ шаровая установка смонтирована правильно.
- к/ указательной прицельной вертикальной шкалы установка
- л/ герметизация установки обеспечена
- м/ запасные части и инструмент - н е т.

Комиссия считает монтаж установки НПС-3 законченным
х о р о ш о.

2. Монтаж системы охлаждения.

- а/ компоновка и монтаж СС ДИАЛ*а сделаны по проекту.
- б/ при опробовании установлено, что система работает исправно.

3. Монтаж Дельтро-вентиляционного оборудования.

- а/ Компоновка и монтаж ДВО сделаны по проекту
- б/ при опробовании ДВО оборудования установлено:
 - 1/ при работе вентилятора подачи всадуха в соот^в без фильтра 310 м³/час, подпор 24 мм/в
 - через фильтр 100м³/час., подпор 12 мм/в
- в/ Запасные части и инструмент - н е т

Комиссия считает, что ДВО смонтирована правильно
т а е т о т л и ч н о.

4. Монтаж системы отсоса.

- а/ Компоновка и монтаж системы отсоса сделаны по
- б/ При опробовании установлено, что система работа^{ет} правильно.

5. Установка перископа

- а/ Обсадная труба и нижнее кольцо основания уста^{но} в соответствии с утвержденным проектом.

- б/ Работа и наблюдение из перископа - х о р о ш о

- 6. Печь ВТИ установлена по проекту
- 7. Внутреннее бытовое оборудование по проекту не требуется инвентарь согласно прилагаемой описи имеется.
- 8. Смонтирована внутренняя силовая и осветительная сеть установлен мотор и герметическая аппаратура. Сделан вывод кабеля.

Комиссия считает сооружение № 227 строительством и монтажом законченным **О т л и ч н о**.

От УСС-1 ЛО принятым и с "3" Сентября 1948 г. сданным в эксплуатацию 79 Укрепрайону.

Отступления от проекта и замеченные недоделки - отступления от проекта - **н е т**.

Н е д о д е л к и:

- 1. Отсутствует гильзов "Б" мешок
- 2. Приварить ручку стопора вертикальной наводки
- 3. Переставить винтиль ССХЛАЛ"а
- 4. Поднять бакет сапманса.

Начальнику УВПС 107 устранить к "7" Сентября 1948 года.

Поверку и приемку работ по устранению отмеченных отступлений от проекта и недоделок произвести Комиссии назначенной распоряжением Коменданта 79 УР.

Председатель Комиссии:
Полковник -

- Члены:
- 1. Подполковник
 - 2. Полковник
 - 3. Подполковник
 - 4. Полковник
 - 5. М а и о р
 - 6. Подполковник
 - 7. Инженер-подполковник
 - 8. Ст. техник-лейтенант

Монес /монес/
Черепанов /Черепанов/
Карчевский /Карчевский/
Ильиних /Ильиних/
Масловский /Масловский/
Барнай /барнай/
Шарфоров /Шарфоров/
Киселев /Киселев/
РАКО /РАКО/

" 3 " сентября 1948 г.
 ч. 4 зкб. а.и. 4118
 Исх. № 4118

